Harmonogram stavby – výpočet normohodin
"MŠ Ulica P.Dobšinského 746/5 - rekonštrukcia sociálnych zariadení"

Kód položky	Mesiac / Týždeň / Deň Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh
032016	MŠ Ulica P.Dobšinského 746/5 - rekonštrukcia sociálnych zariadení		06.07.2016	18.08.2016	31,89	26 021,69	990,021
03 2016	REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ		06.07.2016	18.08.2016	31,89	11 236,37	475,178
HSV	Práce a dodávky HSV		06.07.2016	18.08.2016	31,89	3 257,19	181,206
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		11.07.2016	11.07.2016	0,05	47,44	1,153
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		17.08.2016	18.08.2016	1,89	1 415,60	45,292
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		06.07.2016	08.07.2016	3,00	1 794,16	134,760
PSV	Práce a dodávky PSV		28.07.2016	16.08.2016	13,36	7 979,18	293,973
712	Izolácie striech		05.08.2016	05.08.2016	0,33	101,81	5,280
713	Izolácie tepelné		05.08.2016	05.08.2016	0,00	6,20	0,076
763	Konštrukcie - drevostavby		08.08.2016	15.08.2016	5,22	3 374,33	125,324
766	Konštrukcie stolárske		16.08.2016	16.08.2016	0,23	451,25	3,754
771	Podlahy z dlaždíc		28.07.2016	29.07.2016	1,04	986,66	25,024
776	Podlahy povlakové		05.08.2016	05.08.2016	0,02	3,94	0,370
781	Dokončovacie práce a obklady		29.07.2016	05.08.2016	5,18	2 858,87	124,339
783	Dokončovacie práce - nátery		16.08.2016	16.08.2016	0,36	125,20	5,736
784	Dokončovacie práce - maľby		16.08.2016	16.08.2016	0,25	70,94	4,071
032016	Zdravotechnika		12.07.2016	27.07.2016	11,12	10 680,44	233,002
PSV	Práce a dodávky PSV		12.07.2016	25.07.2016	9,50	10 068,34	182,122
713	Izolácie tepelné		25.07.2016	25.07.2016	0,50	312,24	12,060
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		20.07.2016	25.07.2016	2,62	1 321,61	62,967
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod montaž		12.07.2016	12.07.2016	0,27	76,59	6,542
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod montaž		19.07.2016	20.07.2016	1,68	1 578,41	40,236
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety		13.07.2016	13.07.2016	0,29	77,12	7,036
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety		15.07.2016	19.07.2016	2,22	6 702,38	53,280
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		25.07.2016	27.07.2016	2,12	612,10	50,880
03/2016-UK	VYKUROVANIE		26.07.2016	08.08.2016	9,46	1 875,56	261,113

HSV	**Práce a dodávky HSV**		**26.07.2016**	**26.07.2016**	**0,05**	**54,18**	**1,224**
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		26.07.2016	26.07.2016	0,05	54,18	1,224
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**26.07.2016**	**08.08.2016**	**9,46**	**1 617,35**	**242,929**
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie		26.07.2016	26.07.2016	0,28	264,77	6,624
733b	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie demontáž		26.07.2016	26.07.2016	0,01	2,20	0,184
734	Ústredné kúrenie, armatúry.		26.07.2016	26.07.2016	0,13	310,84	3,132
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá		26.07.2016	26.07.2016	0,16	667,42	3,884
735b	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá demontáž		26.07.2016	26.07.2016	0,04	10,63	0,962
735c	Ústredné kúrenie-vykurovacia skúška		26.07.2016	08.08.2016	9,46	344,30	227,043
783	Dokončovacie práce - nátery		26.07.2016	26.07.2016	0,05	17,19	1,100
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		27.07.2016	27.07.2016	0,71	204,03	16,960
03/2016 VZ	**VZDUCHOTECHNIKA**		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,07**	**340,67**	**1,726**
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,03**	**41,90**	**0,528**
713	Izolácie tepelné		27.07.2016	27.07.2016	0,03	29,83	0,504
766	Konštrukcie stolárske		27.07.2016	27.07.2016	0,00	12,07	0,024
M	**Práce a dodávky M**		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,07**	**149,94**	**1,198**
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.		27.07.2016	27.07.2016	0,07	149,94	1,198
N01	Hodinové zúčtovacie sadzby		27.07.2016	27.07.2016	0,00	148,82	0,000
03/2016 E	**ELEKTROINŠTALÁCIA**		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,57**	**1 888,66**	**19,002**
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,57**	**87,45**	**9,083**
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		27.07.2016	27.07.2016	0,57	87,45	9,083
M	**Práce a dodávky M**		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,43**	**1 460,52**	**8,859**
21-M	Elektromontáže		27.07.2016	27.07.2016	0,09	1 106,35	1,374
33-M	Úprava rozvádzača RCI		27.07.2016	27.07.2016	0,43	280,53	6,888
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach		27.07.2016	27.07.2016	0,04	73,64	0,597
HZS	Ostatné		27.07.2016	27.07.2016	0,07	340,70	1,060