Harmonogram stavby "MŠ Ulica P.Dobšinského 746/5 - rekonštrukcia sociálnych zariadení"

	Mesiac								Júl 2016																							August 2016																	
	Týždeň								28. T					29. T							30. T							31. T							32. T							33. T							34. T			
	Deň								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh	Množstvo																																											
	MŠ Ulica P.Dobšinského 746/5 - rekonštrukcia sociálnych zariadení																																																
	REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ		**06.07.2016**	**18.08.2016**	**31,89**	**11 236,37**	**475,179**	**0,000**																																									
HSV	**Práce a dodávky HSV**		**06.07.2016**	**18.08.2016**	**31,89**	**3 257,19**	**181,206**	**0,000**																																									
	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																
PSV	**Práce a dodávky PSV**		**28.07.2016**	**16.08.2016**	**13,36**	**7 979,18**	**293,973**	**0,000**																																									
	Izolácie striech																																																	
	Izolácie tepelné																																																
	Konštrukcie - drevostavby																																																
	Konštrukcie stolárske																																																
	Podlahy z dlaždíc																																																
	Podlahy povlakové																																																
	Dokončovacie práce a obklady																																																
	Dokončovacie práce - nátery																																																
	Dokončovacie práce - maľby																																																
	ZDRAVOTECHNIKA		**12.07.2016**	**27.07.2016**	**11,12**	**10 680,44**	**233,002**	**0,000**																																									
	VYKUROVANIE		**26.07.2016**	**08.08.2016**	**9,46**	**1 875,56**	**261,113**	**0,000**																																									
	VZDUCHOTECHNIKA		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,07**	**340,67**	**1,726**	**0,000**																																									
	ELEKTROINŠTALÁCIA		**27.07.2016**	**27.07.2016**	**0,57**	**1 888,66**	**19,002**	**0,000**																																									

VED. PROJEKTANT	ZOD. PROJEKT.	PROJEKTANT	inpro
ING. PETER KRČÍK	EMA ŽIAKOVÁ	EMA ŽIAKOVÁ	

www.inpro.sk
INPRO spol.s r.o.
PRIEMYSELNÁ UL.12, 971 04 PRIEVIDZA
TEL/FAX: 046 / 5422633, 5422293

MIESTO STAVBY:	UL. P. DOBŠINSKÉHO 746/5, PRIEVIDZA
INVESTOR:	MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY 14, PRIEVIDZA
NÁZOV STAVBY:	MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5 - rekonštrukcia sociálnych zariadení
OBJEKT:	
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	
NÁZOV VÝKRESU:	HARMONOGRAM STAVBY

FORMÁT:	A4 x 3
DÁTUM:	04/2016
STUPEŇ:	PRS
ZÁK. ČÍSLO:	03/2016
ARCH. ČÍSLO:	
ČASŤ:	ARCHITEKTÚRA
MIERKA:	